

SICURCANTIERI CO.
HEALTH & SAFETY MANAGEMENT

Certified 9001 14001 18001 27001



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Decreto Legislativo 81/2008 art. 100 e s.m.i.

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE INTERFERENZE

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SERVIZI ANZIANI

COMMITTENTE

I.P.A.B. Suor Diodata Bertolo
Via San Gaetano, 51 – 36066 Sandrigo – VI -

RESPONSABILE DEI LAVORI

Dott.ssa Alfonsina Pozzan

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA
PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Arch. Gerolamo Fazzini

SICURCANTIERI CO. S.r.l.
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dott. Arch. Gerolamo Fazzini

DATA

03 Aprile 2017

AGGIORNAMENTO

27 Febbraio 2018

COMUNE DI:

Sandrigo

PROVINCIA DI:

Vicenza

Premessa

L'area di cantiere si trova in aperta campagna.

Interferenze fra cantiere e viabilità di accesso.

Queste interferenze sono comuni a tutti i pedoni e mezzi carrabili che accedono all'area di cantiere.

Si prevede che al cantiere si acceda solo con mezzi carrabili.

All'interno dell'area di cantiere i percorsi carrabili devono essere sempre divisi dai percorsi pedonali. I percorsi pedonali se sono in aderenza ai percorsi carrabili devono essere protetti con new jersey in cemento.

I mezzi carrabili devono viaggiare a passo d'uomo al interno del cantiere. I mezzi carrabili in fase di manovra ed ingresso/uscita dall'area di cantiere devono essere assistiti da moviere.

Interferenze durante la movimentazione dei carichi.

L'area interessata dallo scarico/carico materiale deve essere sempre delimitata con transenne/pannelli rigidi tipo (Defi-Orsogril), la delimitazione è generalmente provvisoria, tale delimitazione deve essere eseguita anche se lo scarico avviene su una parte della strada carrabile. Le operazioni di carico/scarico devono essere sempre coordinate dal moviere.

La movimentazione dei carichi sospesi è consentita solo all'interno dell'area di cantiere, nel caso fosse necessario movimentare carichi sospesi fuori dall'area di cantiere l'area interessata deve essere libera da persone.

E' assolutamente vietato movimentare carichi sospesi dove ci sono persone. (si rimanda alla procedura uso gru).

Gli addetti al montaggio dei prefabbricati non devono mai trovarsi sotto al carico sollevato, devono avvicinarsi all'elemento che stanno montando solo dopo che questo abbia raggiunto il punto dove si deve posare.

Interferenze lavorative all'interno del cantiere

Non sono mai consentite interferenze lavorative, pertanto l'impresa affidataria deve organizzare i lavori affinché terminato uno, inizia un altro, se gli stessi lavori devono essere eseguiti nella stessa area di lavoro. E' assolutamente vietato lavorare/passare/transitare nelle aree dove c'è il rischio di caduta di materiale dall'alto.

Vietato movimentare carichi sospesi fuori dall'area di cantiere e nelle aree di cantiere dove ci sono persone.

Vietato movimentare carichi sospesi sopra i baraccamenti di cantiere.

Vietato accatastare materiale vicino ai cigli degli scavi e prospiciente i parapetti.

Quando gli addetti si trovano all'interno degli scavi è vietato sostare lavorare vicino allo scavo al fine di evitare che possa cadere materiale all'interno dello scavo dove è presente la/e persona/e.